

## Реестр проверок надзорных органов за 2016 год (по состоянию на 01.10.2017)

| № п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Надзорный орган, осуществляющий проверку | Реквизиты документа проверки          | Перечень замечаний и предложений |  | Срок устранения нарушений, указанный в документе надзорного органа | Принимаемые меры к устранению нарушений  | Объем финансовых средств, необходимых для устранения выявленных нарушений, (тыс. руб.) | Источник финансирования                | Результат (устранено/не устранено)   |
|-------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |                                       | №№                               | Наименование нарушения   |  |  |  |  |  |
| 1     | ГБУ "КЦСОН Балахнинского района"                 | ОНД и ПР по Балахнинскому району         | Предписание от 08.12.2016г. №174/1/84 | 1.                               | При наличии двух эвакуационных выходов со 2-го этажа, они расположены не рассредоточено - минимальное расстояние между ними при длине коридора 28 метров должно составлять не менее 9,3 метра, фактическое расстояние между ними - 2 метра. (г.Балахна, ул.Свердлова, д.30)  | 10/1/2017  | 1. Смета на установку противопожарной двери разработана и согласована. При наличии финансирования будет заключен прямой договор на выполнение работ по установке двери 2. На закупку самоспасателей в количестве 27 штук и устройства для эвакуации типа Моноспас требуется 63 600,10 руб. Без финансирования устранение нарушения невозможно. | 110.00   |  | Устранено частично: произведен расчет пожарного риска, согласно которому второй эвакуационный выход не нужен. Необходимо для сотрудников 2-го этажа приобрести самоспасатели, из кабинета №23 выполнить устройство для эвакуации, установить противопожарную входную дверь на второй этаж. |
|       |  |  |                                       | 2.                               | Речевые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в наиболее удаленных от оповещателя помещениях. (Отделение "Спецжилдом")   | 4/1/2017   |  | 70.02  | Средства бюджета Нижегородской области | Устранено  |
|       |  |  |                                       | 3.                               | В спальнях помещениях сигналы СОУЭ издают уровень звука менее 70дБА (55 дБа) (Отделение "Спецжилдом")  | 4/1/2017   |  | 70.02  | Средства бюджета Нижегородской области | Устранено  |
|       |  |  |                                       | 4.                               | Прибор приемно-контрольный установлен на конструкциях, выполненных из горючих материалов. (Отделение "Спецжилдом")   | 4/1/2017   |  | 70.02  | Средства бюджета Нижегородской области | Устранено  |
|       |  |  |                                       | 5.                               | В актовом зале размещение точечного извещателя менее 1 м до вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции. (Отделение "Спецжилдом")  | 4/1/2017   |  | 70.02  | Средства бюджета Нижегородской области | Устранено  |
|       |  |  |                                       | 6.                               | Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты с выходами из них в поэтажные коридоры здания не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовой шахты при пожаре, также лифтовая шахта в здании не отделена от коридоров тамбурами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (Отделение "Спецжилдом") | 10/1/2017  | Сметная документация разработана и согласована в министерстве социальной политики Нижегородской области (без дополнительного финансирования выполнение работ невозможно)   | 153.51   |  | Не устранено (в связи с отсутствием денежных средств)  |
|       |  |  |                                       | 7.                               | Двери выходов с лестничных клеток на кровлю и в технический чердак не выполнены противопожарными 2-го типа. (Отделение "Спецжилдом")   | 10/1/2017  |  | 43.74  | Средства бюджета Нижегородской области | Устранено  |

|  |  |  |   |  |           |  |           |  |   |
|--|--|--|---|--|-----------|--|-----------|--|---|
|  |  |  | 8 | Участок транзитного воздуховода, проходящий через помещение овощного склада (категория В4), не выполнен с требуемым пределом огнестойкости (не менее EI30) | 10/1/2017 | Сметная документация разработана и согласована в министерстве социальной политики Нижегородской области (без дополнительного финансирования выполнение работ невозможно) | 57,718.90 |  | Не устранено (в связи с отсутствием денежных средств) |
|--|--|--|---|--|-----------|--|-----------|--|---|

Директор \_\_\_\_\_ Е.В.Коновалова

Романова Евгения Владимировна 8 (83144) 6-65-73